Utl Irattár
Ikt. sz.: 30h09/2-2026-VIG.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Vígszínház Nonprofit Kft.
székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.
adószám: 23395819-2-41
képviseli: Rudolf Péter ügyvezető igazgató
mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő
másrészről a

CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. JA002926-260032E01
székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.
cégjegyzékszám: 01-09-062865
adószám: 10252019-2-42
bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000416-09760003
képviseli: Tóth József és Kókai Károly ügyvezető igazgatók
mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy a „Vígszínház szellőző rendszerének részleges felújítása" tárgyú, EKR000628792026 azonosítójú közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kötöttek, amely a Felek általi aláírással 2026. június 9. napján lépett hatályba (a továbbiakban: Szerződés).

2. A Szerződés 2.1. pontja szerint a kivitelezési teljesítési időszak 2026. június 22-től 2026. augusztus 31-ig tart, a Szerződés teljesítése pedig a sikeres próbaüzem lezárásával valósul meg, amelynek eredeti legkésőbbi időpontja 2026. szeptember 30.

3. Vállalkozó 2026. június 30. napján kelt kérelmében kezdeményezte a Szerződés véghatáridejének módosítását. A kérelem szerint a tervben rögzített léghűtéses kondenzátor – a 2026. május 26-án leadott megrendelés ellenére – a gyártó TECNAIR tájékoztatása alapján 2026. szeptember 25-én vehető át Olaszországban. A gyártó nyilatkozata szerint a korábbi szállítás a beszállítói alkatrészek hosszú szállítási ideje miatt nem biztosítható.

4. Vállalkozó kérelme szerint a kondenzátor telepítése és beépítése 8–10 munkanapot igényel, ezért a sikeres próbaüzemmel záruló teljesítés véghatáridejét 2026. október 9. napjára kéri módosítani. Vállalkozó egyben jelezte, hogy a kivitelezés belső munkái 2026. szeptember 02-ig teljeskörűen elkészülnek, a légkezelő berendezés működtethető lesz, és a beltéri folyadékhűtő telepítése, illetve beépítése is megtörténik.

5. Felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás jogalapja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja. A módosítást olyan körülmény tette szükségessé, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a Vállalkozó által 2026. május 26. napján megrendelt léghűtéses kondenzátor gyártója a berendezés átvételét – a saját beszállítói körében jelentkező, általa sem rövidíthető alkatrész-szállítási határidők miatt – csak 2026. szeptember 25. napjára tudja biztosítani. A gyártó erről külön írásbeli nyilatkozatot adott.

6. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek együttesen teljesülnek: a módosítást a Megrendelő által kellő gondossággal előre nem látható körülmény tette szükségessé; a módosítás a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg; továbbá a módosítás ellenérték-növekedéssel nem jár, ezért az eredeti szerződés értékének 50%-ára vonatkozó törvényi korlátot sem érinti.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Felek a Szerződés 2.1. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják: „A szerződés teljesítése a sikeres próbaüzem lezárásával valósul meg, melynek legkésőbbi dátuma 2026. október 9."

2. Felek a Szerződés 7.1. pontjában a készre jelentés megküldésének legkésőbbi időpontját – a módosított teljesítési ütemezéshez igazodóan – 2026. október 02. napjára módosítják.

3. Felek a Szerződés 7.6. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják: „A szerződés teljesítése a sikeres próbaüzem lezárásával valósul meg, melynek legkésőbbi dátuma 2026. október 9."

4. Felek rögzítik, hogy a módosítás a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg, annak tárgyát és műszaki tartalmát nem érinti, és a vállalkozói díj nem emelkedik. A módosítás kizárólag a teljesítési határidőnek az előre nem látható körülmény miatt szükséges mértékű meghosszabbítására irányul. A 2026. október 9-i új véghatáridő a gyártó által igazolt 2026. szeptember 25-i átvételi időpontra, valamint a Vállalkozó által jelzett 8–10 munkanapos telepítési és beépítési időszükségletre figyelemmel került meghatározásra.

5. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

6. Jelen szerződésmódosítás mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.
Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2026. augusztus 25.

Vígszínház Nonprofit Kft.
Megrendelő
képv.: Rudolf Péter
ügyvezető igazgató

CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth József és Kókai Károly
ügyvezető igazgatók

CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft.
1149, Budapest, Pillangó utca 28.
Cg: 01-09-062865
Adószám: 10252019-2-42